

ПРОТОКОЛ №14
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И
ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

г. Жиздра

01 ноября 2018 года
11-00 час.

Присутствовали:

Председательствующий - Г.В. Яшечкина, Глава городского поселения «Город Жиздра»

Члены Комиссии:

- Г.В.Буденков, Глава администрации городского поселения «Город Жиздра», заместитель председателя комиссии
- Т.А.Ерохина, заместитель Главы администрации городского поселения «Город Жиздра», ответственное лицо за реализацию муниципальной программы
- О.В. Кретьова, главный специалист 1 разряда администрации городского поселения «Город Жиздра», секретарь Комиссии
- Е.В. Помазенков, депутат Жиздринского Районного собрания МР «Жиздринский район», помощник депутата Государственной Думы РФ Г.И. Скляра
- Л.А. Маркина – депутат Городской Думы городского поселения «Город Жиздра», член комиссии по правовой и социальной защите населения
- Г.Ф. Брандальская, директор ООО «Жилсервис»
- В.А. Корева – директор ООО «Твой Дом»

Приглашенные:

СМИ

- С.В.Жорина

Повестка:

1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» и согласовании ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ерохину Т.А., которая предложила рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в обновленной форме. Татьяна Анатольевна напомнила, что по результатам определения подрядчика на основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 30.03.2018 №0137300002318000007 заключен муниципальный контракт от 13.04.2018 №0137300002318000007-0207259-01 на благоустройство парка «Городской сад» в г.Жиздра, Калужской области с ООО «ЦИТАДЕЛЬ» на сумму 1889940,76 рублей. Работы, предусмотренные сметой: укладка тротуарной плитки по центральной аллее, установка скамеек и урн по центральной аллее, установка освещения, выполнены в полном объеме и приняты общественной комиссией 16.05.2018. и оплачены. На сумму экономии по контракту проведены конкурсные процедуры на дополнительный объем работ по укладке тротуарной плитки в Городском саду. По результатам определения подрядчика на основании протокола подведения итогов Электронного аукциона от 25.06.2018 №0137300002318000029 заключен муниципальный контракт от 03.07.2018 №0137300002318000029 на благоустройство парка «Городской сад» в г.Жиздра, Калужской области с ООО «ЦИТАДЕЛЬ» на сумму 397000 рублей. Работы, предусмотренные сметой - укладка тротуарной плитки выполнены в полном объеме и приняты общественной комиссией 06.07.2018. и оплачены 30.07.2018. Кроме того, в 2017 в соответствии с графиком проведена полная инвентаризация всех дворовых территорий и общественных мест города. С 24 июля по 25 августа обследованы 32 дворовые территории и 8 общественных мест. Таким образом, определены объекты

подлежащие благоустройству по программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра».

После обмена мнениями председательствующая Яшечкина Г.В. предложила принять к сведению итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» а 2018 году и согласовать отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2018. Состоялось голосование. Результаты голосования:

ЗА _____ **8** _____ голосов

ПРОТИВ _____ - _____ голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ___ - _____ голосов

Решение по вопросу повестки дня принято.

Заседание общественной комиссии закрыто.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель общественной комиссии _____ Г.В. Яшечкина

Секретарь _____ О.В.Кретьева

Члены комиссии: _____ Г.В.Буденков

_____ Т.А.Ерохина

_____ Е.В. Помазенков

_____ Л.А. Маркина

_____ Г.Ф. Брандальская

_____ В.А. Корева